



CHECKLISTE

UNTERKONSTRUKTION IROC® Freiland

Projekt-Name	
Angebot	☐
Auftrag	☐

*Die Angaben sind die Basis zur Bearbeitung Ihrer Anfrage
(Bitte alle Felder leserlich ausfüllen)

AUFTRAGGEBER*	
Firma*	Telefon:*
Ansprechpartner:*	Mobil:
Straße:	E-Mail:*
PLZ/Ort:	Fax:
ANLIEFERUNGSINFORMATIONEN*	
Ansprechpartner vor Ort*	
Straße /Nr.*	Name:*
PLZ/Ort*	Telefon:*
Abweichende Lieferadresse*	Ablademöglichkeiten* ☐ Stapler ☐ Hand
	Montagebeginn*
ANGABEN ZUM STANDORT*	
Flur Nr.*	Geländeneigung*
Flurstück*	Lagebeschreibung*
GPS-Daten*	
Bemaßter Planausschnitt einer topographischen Karte mit gewünschter Modulbelegung als CAD-Datei beifügen*	
Sonstige Angaben:	
RELEVANTE ANGABEN IM BEILIEGENDEN BODENGUTACHTEN*	
Faktor Sicherheitsbeiwert γ_M (-)	1,5
Hinweis: Der Faktor kann sich bis auf 1 verringern, wenn eine durchschnittliche Auszugskraft mit unseren FL-Profilen, an verschiedenen Punkten und mit jeweils 5 Versuchen ermittelt und protokolliert wird. (Streuungsfaktor gem. DIN EN 1997-1:2014-03, EN 1997-1:2004 + AC:2009 + A1:2013 [DJ]) Liegt uns bei der Vorplanung kein Auszugs-Protokoll vor, planen wir mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 und gehen von einer charakt. Auszugskraft R_A von 15 kN aus.	
Sonstige Angaben:	
MODULANGABEN*	
AUFSTELLUNGSVARIANTE*	
Hersteller/Typ*	☐ IROC_FL OST/WEST 15°
Leistung je Modul (W)*	☐ IROC_FL SÜD 15°
Anzahl Module:*	☐ IROC_FL X-Ground 14°
Abmessungen LxB (mm)*	☐ IROC_FL X-Ground 18°
Rahmenhöhe (mm)*	☐ IROC_FL L-Ground 14°
Gewicht (kg)*	☐ IROC_FL L-Ground 18°
Bitte ein Moduldatenblatt beilegen! Es ist zu prüfen, ob die Modul-Klemmpunkte der Systeme mit den Vorgaben des Herstellers übereinstimmen.	
ANLAGEN*	
Bodengutachten* ☐	Bemerkungen:
Standortinformationen* ☐	
CAD-Datei* ☐	
Datum, Unterschrift	