



CHECKLISTE

UNTERKONSTRUKTION IROC® Ballastiert

Projekt-Name	
Angebot	☐
Auftrag	☐

*Die Angaben sind die Basis zur Bearbeitung Ihrer Anfrage
(Bitte alle Felder leserlich ausfüllen)

AUFTRAGGEBER*	
Firma*	Telefon:*
Ansprechpartner:*	Mobil:
Straße:	E-Mail:*
PLZ/Ort:	Fax:
STANDORTINFORMATIONEN*	
Straße /Nr.*	Ansprechpartner vor Ort*
PLZ/Ort*	Name:*
Abweichende Lieferadresse*	Telefon:*
	Ablademöglichkeiten* ☐ Stapler ☐ Hand
	Montagebeginn*
ANGABEN ZUM GEBÄUDE*	
Gebäudehöhe (m)* (bei Pult- oder Satteldach = hoher First)	Dachneigung (Grad)*
Gebäudelänge Außenmaß (m)*	Attikahöhe (cm)*
Gebäudebreite Außenmaß (m)*	Attikabreite (cm)*
Bemaßte Gebäudeskizze mit gewünschter Modulbelegung beifügen*	
ANGABEN ZUR DACHEINDECKUNG UND DACHFORM*	
☐ Bitumen	☐ Flachdach
☐ Folie	☐ Satteldach
☐ Kiesauflage	☐ Pultdach
☐ Blech	☐ Walmdach
☐ Gründach	
Sonstiges bitte angeben:	Sonstiges bitte angeben:
MODULANGABEN*	
Hersteller/Typ*	Systemauswahl:*
Leistung je Modul (W)*	Anzahl Module:*
Abmessungen LxB (mm)*	☐ IROC OW3 10° ☐ IROC OW3 15°
Rahmenhöhe (mm)*	☐ IROC S3 10° ☐ IROC S3 15°
Gewicht (kg)*	☐ IROC DP (Dachparallel, ballastiert)
Bitte ein Moduldatenblatt beilegen! Es ist Kundenseits zu prüfen, ob die Modul-Klemmpunkte der Systeme mit den Vorgaben des Herstellers übereinstimmen!	Hinweis: Flachdachsysteme OW3 und S3 bis max. 10° Dachneigung. Dachparalleles System bis max. 30° Dachneigung Ab 4° muss mechanisch gegen Abrutschen gesichert werden.
ANLAGEN*	
☐ Dachzeichnung mit Anordnung Module*	Bemerkungen:
☐ Fotos vom Dach	
☐ Moduldatenblatt	
	Datum, Unterschrift